

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านายประชาวงศ์ตาดถึงไร่ นายอ่อนศรี ส่งศรี บ้านทุ่งมน หมู่ 3	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนกำหนด	ธ.ค.-ก.พ.67	370,500	√	√		365,000	5,500
2	ปรับปรุงยกระดับถนนคสล. สายขส.ถ.46-003กม.0+150-0+300 สายสามแยกโรงเรียน โขงเหล่าไป วิทยาลัยบ้านนางหนูกุล ตาซ้อ หมู่ 2	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนกำหนด	ม.ค.-มี.ค.67	481,000	√	√		479,500	1,500

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่าโป้ (จุดสามแยกข้างบ้าน คุณวิลาวัณย์ วัชรรัตน์ โสธร) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนกำหนด	ม.ค.-ก.พ.67	24,200	√			24,200	24,200.00
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นายจ้านงค์ ศรีแสงจันทร์ ถึง ไร่นางอรัญญา ลือไพบูลย์ บ้านคู หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง)	ม.ค.-มี.ค.67	437,700	√			436,000	1,700

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นางรัชนี สงศรี ถึงปากทางเข้าไร่นาชนพงษ์ เขาทอง บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง)	ม.ค.-มี.ค.67	396,600	√			395,000	1,000
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่นายแสวง แสวงดี ถึง ไร่นายประจสว่างแสง บ้านเหล่าโป หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒ เมตร ยาว	ก.พ-เม.ย.67	144,000	√			143,000	1,000

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่นางงามสมมาตร ถึง นางงามจันทร์มี คำตาบ้านมะพริก หมู่ที่ 9	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ขาว 800 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร งานถมดินทาง ช่วงที่ 1 กม.0+000 – 0+800 เมตร สูงเฉลี่ย 0.35 เมตร ตามแบบ	ก.พ-เม.ย.67	280,200	√			279,000	1,200.00
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามแยกหนองโก ถึง ที่นายนายศิริวุฒิสายสี บ้านเหล่าไป หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ขาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง)	ก.พ-เม.ย.67	437,700	√			436,000	1,700

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่นายสาย พิจารณ์ ถึงไร่นายบุญช่วย แสวงดี บ้านโชนง ม.1	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง งานดินถมคันทาง ช่วงที่ ๑ กม.๐+๐๐๐-๐+๒๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กม.๒+๐๐๐-๒+๒๐๐ เมตร	ก.พ-เม.ย.67	356,900	√			356,000	900.00
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากที่นายสมบูรณ์ สว่างแสง ถึง สุดเขตรอยต่อตำบลย่อย	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร	ก.พ-เม.ย.67	421,100	√			399,900	21,200

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่นายอุดม พิจารณ์ ถึง ไร่นายสมร พิจารณ์ บ้านเหล่าไป หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๐๐	ก.พ-เม.ย.67	40,000	√			38,000	2,000.00
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จาก รอยต่อ คสล.ไร่นางนุระ พิจารณ์ ถึง ไร่นางอุคร โพธิ์คำ บ้านโชน หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร	ก.พ-เม.ย.67	405,900	√			404,000	1,900

รายงานผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน้า 7

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
13	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสามแยกไร่ นางนาดี พิจารณ์ ถึงสามแยกทุ่งมน - โพนทัน บ้านเหล่าไป หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	มี.ค.เม.ย.67	180,000	√			170,000	10,000.00
14	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเส้นทางบ้านคู้ - บ้านกุดเป้ง ต.เหล่าไฮ บ้านคู้ หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร	มี.ค.-พ.ค.67	476,800	√			476,000	800

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอกำแพงแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
15	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังจากที่นางางทองสีสว่างแสง ถึงที่นางางจำเนียรเด่นดวง บ้านเหล่าไป หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร	มี.ค.-พ.ค.67	110,000	√			108,000	2,000.00
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากไร่นายจันทน์ ศรีแสงจันทร์ ถึง ไร่นางอริญญา ลือไพบุลย์ บ้านคู	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร	มี.ค.-พ.ค.67	422,400	√			390,000	32,400

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากแยกหนองยางน้อย ถึง ที่นายนานิพนธ์ คำตา บ้านคู้ หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐ ตารางเมตร งานดินถมคันทาง ช่วงที่ ๑ กม.๐+๘๐๐ - ๐+๕๘๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร	มี.ค.-พ.ค.67	251,200	√			251,000	200.00
18	โครงการก่อสร้างถนนดิน จากบ้านนาบุญเรือง ชัยนทำ ถึง ทางไปวัดป่าบ้านคู้ บ้านคู้ หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร งานดินถมคันทาง ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๕-๐+๓๕๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร	มี.ค.-พ.ค.67	208,800	√			208,000	800

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอกำแพงแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
19	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นางพิกุล ตาซื่อ ถึง ที่นางงรองสายสีแก้ว บ้านเหล่าโป หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	มี.ค.-พ.ค.67	200,000	√			180,000	20,000.00
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนายทวี แสงแก้ว ถึง นางางสมนึก เกทะโล บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร	เม.ย.-มิ.ย.67	94,800	√			94,000	800

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
21	โครงการก่อสร้างถนนดิน จากน่านางสีเสด สุดแสง ถึง ที่น่านางวาวทอง สุดแสง บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อคอนกรีต Ø ๐.๖๐ เมตร งานดินถมคันทาง ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๕-๐+๓๕๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร	เม.ย.-มิ.ย.67	190,700	√			188,000	2,700.00
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จาก นานายมณี ผายพิมพ์ ถึง นานายคำปุ่น ธานอก บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง งานดินถมคันทาง ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๑๓๐-๐+๒๓๐ เมตร สูง	เม.ย.-มิ.ย.67	152,000	√			151,000	1,000

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
23	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๐๒ ถึงไร่นายประยูทธ สิงห์ครุฑ บ้านโพธิ์สิม หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง งานดินถมคันทาง ช่วงที่ ๑ กม.	เม.ย.-มิ.ย.67	498,000	√			496,000	2,000.00
24	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นางนาดี พิจารณ์ ถึงไร่นายวิทย์ ตาซื่อ บ้านเหล่าโป้ หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ตารางเมตร	เม.ย.-มิ.ย.67	310,400	√			293,300	17,100

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
25	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากปากทางบ้านนางบัวรี บุญกาญจน์ ถึงไร่นายเกษม แสงแก้ว บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว 7๕๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร งานดินถมคันทาง ช่วงที่ ๑ กม.๐+๐๕๐ - ๐+๑๕๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร	เม.ย.-มิ.ย.67	119,400	√			119,000	400.00
26	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนางนิคม ส่งศรี ถึงนางาขบุญถม จันทสิทธิ์ บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร	เม.ย.-มิ.ย.67	67,400	√			53,770	13,630

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
27	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนางอวด ขันท่า ถึง ไร่นางประสาท ขันท่า บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	มิ.ย.-ส.ค.67	79,600	√			79,000	600.00
28	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่นา นายบุญจันทร์ แสงเมืองปักษ์ ถึง สี่แยกนางงามสมเพชร วันเที่ยง บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	มิ.ย.-ส.ค.67	60,500	√			60,000	500

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
29	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางจากบ้านนายโยคี ช่วงโชติ ถึง บ้านนางอนันต์ พิจารณ์ บ้านโพธิ์สม หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๒ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมวางระบายน้ำ คสล.	มี.ย.-ส.ค.67	458,300	√			457,000	1,300.00
30	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางสุจิตรา ชันท่า ถึงบ้านนายบุญส่ง สายคำวงษ์ บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตาราง เมตร	มี.ย.-ส.ค.67	398,600	√			398,000	600

รายงานผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้าน นายสุที สายคำวงษ์ ถึงไร่นางวาสนา โพธิ์งอก บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตารางเมตร (ไม่มี ไหล่ทาง)	มี.ย.-ส.ค.67	493,400	√			492,000	1,400.00
32	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลาดข้าง หมู่ที่ ๗ จากบ้าน นายศักดิ์สิทธิ์ สาย แสง ถึงที่ นายคำนวนม สู้ณรงค์ บ้าน ทุ่งมน	ปริมาณงาน ๑. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๖๘ ตาราง เมตร พร้อมเทลาด คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	ก.ค.-ส.ค.67	468,600	√			467,000	1,600

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสมชาย เกื้อกุล ถึง บ้านนายสุทิน บุตรศรี บ้านโชนง ม.1	ปริมาณงาน ๑. เสริมผิวแอสฟัลท์ติก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ๒. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหาร	ก.ค.-ส.ค.67	494,800	√			478,900	15,900.00
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากนายคำปุ่น ธานอก ถึงนางนางสมศรี ขวนยี บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมลงท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร	ก.ค.-ก.ย.67	483,600	√			483,000	600

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
35	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางจากคอนม่วง - ที่นายสมชาย บ้านโพนสิม หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมลงท่อคสล. 0.๑๖๐ เมตร	ก.ค.-ก.ย.67	464,200	√			462,000	2,200.00
36	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางจากที่นางสว่าง คำตา - ที่นางคำไผ่ คำตา บ้านโพนสิม หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมวางระบายน้ำ คสล.	ก.ค.-ก.ย.67	397,700	√			397,000	700

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
37	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางกิ้น คำตา ถึง บ้านนางบุญช่วย สิงห์ครุฑ	ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงอุกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร	ก.ค.-ก.ย.67	366,000	√			365,000	1,000.00
38	โครงการยกระดับถนนคสล. หมู่ที่ ๒ จากโรงเรียนโชนงเหล่าไป ถึงบ้านนายไพโรจน์ พิจารณ์	ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง)	ก.ค.-ก.ย.67	494,800	√			494,000	800

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากไร่ นายเสมียน สีอ่อน ถึงป่าบกแน่น บ้านมะพริก ม.9	ปริมาณงาน ๑. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ๒. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ก.ค.-ก.ย.67	297,100	√			296,000	1,100.00
40	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางสายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๐๐๗ ถึง นานายประหยัด ชิงชัย บ้านโฆง หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง)	ก.ค.-ก.ย.67	325,200	√			324,000	1,200

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
41	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจากสามแยก - ตลอดสายหนองนาคิน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ๒. ติดตั้งป้าย	ก.ค.-ก.ย.67	390,200	√			389,000	1,200.00
42	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๐๗ ถึงไร่นางระเบียบ ตาซ้อ บ้านโชน หมู่ที่ ๘	๑. ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๒ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ๒. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่	ก.ค.-ก.ย.67	498,300	√			497,000	1,300

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
43	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากรอยต่อวัดทุ่งสบาย บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๗	๑. ปริมาณงาน แบ่งออก ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี	ก.ค.-ก.ย.67	486,700	√			379,300	107,400.00
44	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. จากบ้านนายบุญเพ็ง สิงห์ครุฑ ถึงบ้านนายนิรุท สิงห์ครุฑ บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕	๑. ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ๒. คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่	ก.ค.-ก.ย.67	498,500	√			497,000	1,500

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
45	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางตลอดสายโคกหมาเข้ บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๓	๑. ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ๒. คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน	ก.ค.-ก.ย.67	390,500	√			389,000	1,500.00
46	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. จากบ้านนางไพจิตร สุบัญญัติ ถึงบ้านนายทองคูณ สมหวัง บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕	๑. ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ๒. คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน	ก.ค.-ก.ย.67	493,400	√			492,000	1,400

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเฉลิม ใจอ่อน ถึง ที่นางนางภัสวรินทร์ ประสมสู๋ บ้าน ทุ่งมน หมู่ที่ ๓	๑. ปริมาณงาน ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ๒. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การ	ก.ค.-ก.ย.67	423,000	√			422,000	1,000.00
48	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโพนสิม ซอย ๒ (ข้าง รพ.สต. โพนสิม)	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พื้นที่คอนกรีตหูช้าง ๓ ตารางเมตร รวม ๒๗ ตารางเมตร	ก.ค.-ส.ค.67	19,200	√			19,000	200

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
49	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายบุญมี แห่งทอง ถึง เขตตำบลข่อยบ้านโชนง หมู่ที่ ๘	๑. ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร๒. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การ	ส.ค.-ต.ค.67	499,000	√			498,000	1,000.00
50	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่นายโชคทวี ทองที ถึงที่นายถวิล สีเทา บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร	ส.ค.-ต.ค.67	71,700	√			71,000	700

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
51	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน	ปริมาณงาน งานปรับปรุงสนามเด็กเล่นในร่ม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน๑. เพื่อให้อาคารเรียนอาหารประกอบ สถานที่และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่นปลอดภัยและลดต่ออาคาร	ก.ย.-พ.ย.67	70,000	√			70,000	0.00
52	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน	ปริมาณงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน	ก.ย.-พ.ย.67	100,000	√			91,000	9,000

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
53	โครงการงานปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงาน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งมน	ปริมาณงาน งานซ่อมแซม - ประตูพีวีซีพร้อมวงกบ ขนาด ๙๐x๒๐๐ ซม.สีขาว เจาะรูลูกบิด จำนวน ๑ ชุด - ชักโครก Cotto สุขภัณฑ์สองชั้น จำนวน ๓ ชุด - กระเบื้องปูพื้นผิว Matt จำนวน ๑๖ ตารางเมตร - รื้อผนังห้องน้ำ ขนทิ้ง จำนวน ๖ ตารางเมตร- ผนังก่อ อิฐมอญ ฉาบเรียบ ทาสี จำนวน ๔ ตารางเมตร -กระเบื้องปูผนัง ๓๔ ตารางเมตร - อุปกรณ์ท่อ PVC และข้อต่อ ข้องอ	ก.ย.-พ.ย.67	50,000	√			49,500	500.00

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
54	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดสามแยกข้างบ้าน ผอ.สุรชาติ แสงแก้ว หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร ๑๑๕ ตารางเมตร และคาดข้าง หน้า ๐.๑๐ เมตร ๖๖ ตารางเมตร	ธ.ค.-ม.ค.68	140,900	√			140,000	900.00
55	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ทั้งสองฝั่งหมู่ ๓ ๑.จากบ้านนาย สวัสดิ์ ทุ่งมน ถึงบ้านนายพรสวรรค์ หงส์คำ (ฝั่งซ้าย) ๒. จากบ้าน นาย ประชา วงศ์ตา ถึงบ้านนายประวิทย์ แสงแก้ว (ฝั่งขวา)	๑. ปริมาณงาน กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน	ม.ค.-มี.ค.68	207,000		√		207,000	200

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
56	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้าน นายบุญยัง สีชาติ ถึงบ้าน นาง โยคี ช่วงโชติ	ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (แบบเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖)	ม.ค.-มี.ค.68	359,100		√		346,600	12,500.00
57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากไร่ นายอำคา ขวนฮี ถึงไร่ นาง อรัญญา ลือไพบูลย์	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (แบบเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๒)	ม.ค.-มี.ค.68	499,400		√		498,000	1,400

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
58	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายสมิง ขวนฮี ถึง ไร่นางอวด ชัยันท่า	ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด (แบบเลขที่ ๐๐๒/ ๒๕๖๗)	ม.ค.-มี.ค.68	494,780		√		493,000	1,780.00
59	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายอุดร สืบศรี ถึง สี่แยกบ้านนายเทวา พิจารณ์ (ม.๒)	๑. ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ๒. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล	ม.ค.-มี.ค.68	478,900		√		478,000	900

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
60	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ถนนสายทุ่งมน ๖ แยกบ้านนางพุดิ ดิวสูงเนิน ถึง แยกบ้านนางสาวลักษณีย์ สายแสง	๑. ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ๒. คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล	ม.ค.-มี.ค.68	480,500		√		480,000	500.00
61	โครงการยกระดับถนน คสล. หมู่ ๒ จากแยกโรงเรียนโชนเกล้าไปวิฑิตา ถึงบ้าน นางหนูกุล ตาซื่อ	๑. ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนกำหนด (แบบ	ม.ค.-มี.ค.68	466,800		√		466,000	800

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
62	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากนา นายเสาร์ พันหาร ถึงที่นา นายวิชัย พันหาร	ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ตารางเมตร	ม.ค.-มี.ค.68	73,800		√		73,000	800.00
63	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ทางเข้าหนองบัว	๑. ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด (แบบเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖)	ม.ค.-มี.ค.68	116,900		√		116,000	900

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
64	จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน	ลักษณะทั่วไปของอาคาร สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งมน - เป็นอาคารสำนักงานใช้ ปฏิบัติงานขององค์กร บริหารส่วนตำบลทุ่งมน ลักษณะเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ชั้นที่ ๑ พื้นที่ ใช้สอย ประมาณ ๕๕๑.๓๕ ตารางเมตร ชั้นที่ ๒ พื้นที่ ใช้สอย ประมาณ ๔๑๐.๕๐ ตารางเมตร - อาคารสำนักงานมี รูปทรงสถาปัตยกรรมที่ ทันสมัย สอดคล้องกับ สภาพภูมิทัศน์และบริบท	ม.ค.-มี.ค.68	250,000		√		250,000	0.00